

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2021 KW 46

Text: **Baufortschritt in der 46. Kalenderwoche 2021**

Auf den Bildern der 46. Kalenderwoche sieht man, dass der Bereich auf der Westseite des Stadtplatzes vom Unteren Tor bis zum Marienbrunnen fast fertig gepflastert ist und teilweise schon als Parkfläche freigegeben wurde.

Anschließend ist das Teilstück um den Marienbrunnen, hier wird derzeit an Querwegen und letzten kleinen Einbauten im Bereich der Baumquartiere gearbeitet.

Dem schließt sich ein Baufeld bis rauf zum Hotel Post an. Dort wird der Gehweg weiter gebaut, unten mit Schotter, Gewebe und verschiedene Kabel, dann Asphalt und oben drauf kommen die Granitplatten. In dem Bereich wird parallel dazu auch der Unterbau für das Pflaster der Parkflächen hergestellt. Das alte Pflaster, die Betonschicht und der Kies wird ausgebaut. Dann wird der Untergrund verdichtet, es kommt Gewebe rein, die Kabel werden verlegt, ebenso die Sinkkästen mit den entsprechenden Anschlüssen. Darüber kommt eine Schottertragschicht, die verdichtet wird. Anschließend können die Pflasterer nachrücken und die neue Oberfläche erstellen.

In der Osthälfte sind seit Dienstag die Wasser- und Kanalbauer wieder am arbeiten. Hier wurde zuerst der Wasserleitungsknotenpunkt am Johannesplatz bei der Reinigung Schrott freigelegt um von dort die Hauptleitung weiter nach Norden zu bauen. Parallel hierzu hat die Firma Bauer auf Höhe der Sparkasse zweimal unter der Straße durchgebohrt. Die beiden Bohrungen dienen der Stromversorgung der Westseite des Stadtplatzes.

Zum weiteren Ablauf:

Die Straßensperrung am Johannesplatz wird wieder aufgehoben und die ersten paar Meter des Leitungsgrabens werden wieder verschlossen. Dann geht es hier weiter mit einer nach oben wandernden Wasserleitungs-Baustelle.

Die Oberflächenarbeiten gehen an der Westseite Richtung Oberes Tor weiter, die Leitungsarbeiten an der Ostseite.

Bildschirmkopie:

Baufortschritt in der 46. Kalenderwoche 2021

Auf den Bildern der 46. Kalenderwoche sieht man, dass der Bereich auf der Westseite des Stadtplatzes vom Unteren Tor bis zum Marienbrunnen fast fertig gepflastert ist und teilweise schon als Parkfläche freigegeben wurde.

Anschließend ist das Teilstück um den Marienbrunnen, hier wird derzeit an Querwegen und letzten kleinen Einbauten im Bereich der Baumquartiere gearbeitet.

Dem schließt sich ein Baufeld bis rauf zum Hotel Post an. Dort wird der Gehweg weiter gebaut, unten mit Schotter, Gewebe und verschiedene Kabel, dann Asphalt und oben drauf kommen die Granitplatten. In dem Bereich wird parallel dazu auch der Unterbau für das Pflaster der Parkflächen hergestellt. Das alte Pflaster, die Betonschicht und der Kies wird ausgebaut. Dann wird der Untergrund verdichtet, es kommt Gewebe rein, die Kabel werden verlegt, ebenso die Sinkkästen mit den entsprechenden Anschlüssen. Darüber kommt eine Schottertragschicht, die verdichtet wird. Anschließend können die Pflasterer nachrücken und die neue Oberfläche erstellen.

In der Osthälfte sind seit Dienstag die Wasser- und Kanalbauer wieder am arbeiten. Hier wurde zuerst der Wasserleitungsknotenpunkt am Johannesplatz bei der Reinigung Schrott freigelegt um von dort die Hauptleitung weiter nach Norden zu bauen. Parallel hierzu hat die Firma Bauer auf Höhe der Sparkasse zweimal unter der Straße durchgebohrt. Die beiden Bohrungen dienen der Stromversorgung der Westseite des Stadtplatzes.

Zum weiteren Ablauf:

Die Straßensperrung am Johannesplatz wird wieder aufgehoben und die ersten paar Meter des Leitungsgrabens werden wieder verschlossen. Dann geht es hier weiter mit einer nach oben wandernden Wasserleitungs-Baustelle.

Die Oberflächenarbeiten gehen an der Westseite Richtung Oberes Tor weiter, die Leitungsarbeiten an der Ostseite.

Bilder der 46. Kalenderwoche 2021



