

## Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

[www.neumarkter-stadtplatz.de](http://www.neumarkter-stadtplatz.de)

Veröffentlichungsdatum: 2022 KW 13

### Text: **13. Kalenderwoche 2022**

Auf den Bildern der 13. Kalenderwoche sind die Arbeiten der Pflasterer zu sehen. Zur Zeit werden Restarbeiten, z. B. Verfugen, an den Gehwegen und Gredstreifen durchgeführt. Demnächst wird wieder an der Stufenanlage im oberen Baufeld B weitergemacht.

Am 30.3. waren die Steinmetze vor Ort, die die Brunnen restaurieren. Es wurden die ersten Teile des Marienbrunnens aufgebaut, sie wurden den Winter über beim Steinmetz an den Oberflächen behandelt

### **Geplanter weiterer Bauablauf:**

In der 14. KW soll hier die Mariensäule wieder aufgestellt werden. Im Anschluss wird der obere Brunnen demontiert und abtransportiert. Dieser wird dann nach Fertigstellung des Baufeld D wieder aufgebaut, um in neuem Glanz zu erstrahlen.

In der 14. Kalenderwoche beginnen denn die Arbeiten im Baufeld C. Hier sieht der Bauzeitenplan vor, dass ab Anfang Juni dieser Bereich soweit fertig ist, dass die Gastterrassen wieder betrieben werden können.

Parallel hierzu wird mit Hochdruck an der Fertigstellung der ersten beiden Baufelder gearbeitet.

Bildschirmkopie:

## 13. Kalenderwoche 2022

Auf den Bildern der 13. Kalenderwoche sind die Arbeiten der Pflasterer zu sehen. Zur Zeit werden Restarbeiten, z. B. Verfugen, an den Gehwegen und Gredstreifen durchgeführt. Demnächst wird wieder an der Stufenanlage im oberen Baufeld B weitergemacht.

Am 30.3. waren die Steinmetze vor Ort, die die Brunnen restaurieren. Es wurden die ersten Teile des Marienbrunnens aufgebaut, sie wurden den Winter über beim Steinmetz an den Oberflächen behandelt

### **Geplanter weiterer Bauablauf:**

In der 14. KW soll hier die Mariensäule wieder aufgestellt werden. Im Anschluss wird der obere Brunnen demontiert und abtransportiert. Dieser wird dann nach Fertigstellung des Baufeld D wieder aufgebaut, um in neuem Glanz zu erstrahlen.

In der 14. Kalenderwoche beginnen denn die Arbeiten im Baufeld C. Hier sieht der Bauzeitenplan vor, dass ab Anfang Juni dieser Bereich soweit fertig ist, dass die Gastterrassen wieder betrieben werden können.

Parallel hierzu wird mit Hochdruck an der Fertigstellung der ersten beiden Baufelder gearbeitet.

Bilder der 13. Kalenderwoche 2022



