

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2022 KW 20

Text: Die jeweiligen Arbeiten in den drei Abschnitten gehen voran. Im Baufeld B, an der Westseite beim Oberen Tor werden die letzten Meter Gehweg verlegt. Auch die Restarbeiten an den Parkplatzflächen und dem Gredstreifen sollen die nächsten Arbeitstage abgeschlossen werden. Voraussichtlich in der 21. Kalenderwoche werden hier die zwei noch fehlenden Laternen aufgestellt.

Im Baufeld C wird Geotextil verlegt. Dieses Gewebe wird flächendeckend 60 cm unter der künftigen Decke zur Bodenstabilisierung eingebaut. Dies ist dringend notwendig um auf dem schlechten Untergrund bestmögliche Standfestigkeit und Stabilität zu erreichen. Dieses Vlies wird dann mit Frostschutzkies überfüllt und der Unterbau für den Pflasterbelag hergestellt. Anschließend wird der Dreizeiler gepflastert, der die Parkflächen in Längsrichtung durchquert. Voraussichtlich ab Mitte der 21. KW werden dann die Parkplatzflächen gepflastert.

Im Baufeld D, an der Stadtplatz Ostseite beim Oberen Tor, arbeiten die Leitungsbauer an der Wasserleitung.

In der Baumburggasse wurden Ende der 20. KW Kabel eingegraben, die später der Stromversorgung des Stadtplatzes dienen. Die Baumburggasse wird dazu wieder tageweise gesperrt werden müssen.

Bildschirmkopie:

20. Kalenderwoche 2022

Die jeweiligen Arbeiten in den drei Abschnitten gehen voran. Im Baufeld B, an der Westseite beim Oberen Tor werden die letzten Meter Gehweg verlegt. Auch die Restarbeiten an den Parkplatzflächen und dem Gredstreifen sollen die nächsten Arbeitstage abgeschlossen werden. Voraussichtlich in der 21. Kalenderwoche werden hier die zwei noch fehlenden Laternen aufgestellt.

Im Baufeld C wird Geotextil verlegt. Dieses Gewebe wird flächendeckend 60 cm unter der künftigen Decke zur Bodenstabilisierung eingebaut. Dies ist dringend notwendig um auf dem schlechten Untergrund bestmögliche Standfestigkeit und Stabilität zu erreichen. Dieses Vlies wird dann mit Frostschutzkies überfüllt und der Unterbau für den Pflasterbelag hergestellt. Anschließend wird der Dreizeiler gepflastert, der die Parkflächen in Längsrichtung durchquert. Voraussichtlich ab Mitte der 21. KW werden dann die Parkplatzflächen gepflastert.

Im Baufeld D, an der Stadtplatz Ostseite beim Oberen Tor, arbeiten die Leitungsbauer an der Wasserleitung.

In der Baumburggasse wurden Ende der 20. KW Kabel eingegraben, die später der Stromversorgung des Stadtplatzes dienen. Die Baumburggasse wird dazu wieder tageweise gesperrt werden müssen.

Bilder der 20. Kalenderwoche 2022



