

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2022 KW 26

Text: **26. Kalenderwoche 2022**

Die Bauarbeiten schreiten weiter voran. Im Baufeld C sind die Arbeiten bis auf die Randbereiche unten am Johannesplatz und oben an der Baumburggasse im Wesentlichen abgeschlossen. Im Bereich des Oberen Tores sind die Leitungsbauarbeiten gut fortgeschritten, so dass am 30.6. bereits die Asphaltdecke hergestellt wird und am 1.7. der Verkehr wieder ungehindert durch das Stadttor rollen kann.

Im Baufeld D wurde die alte Brunnenstube zurückgebaut und an selber Stelle die Neue, wesentliche größere, eingebaut. Der runde Schacht neben dem Brunnenschacht ist ein weiterer Elektrant. Die drei bisher eingebauten Elektranten sind bereits am Stromnetz angeschlossen und können beim Stadtplatzfest erstmals genutzt werden.

Der weitere Baufortschritt:

Die Leitungsbauer werden nächste Woche noch im Baufeld D arbeiten und dann im Laufe der KW 28 am Johannesplatz nördlich der Kirche mit Kanal- und Wasserleitungsbeu beginnen.

Die Firma Porr teilt sich nächste Woche das Baufeld D mit der Firma Bauer. Hier wurde der Asphalt, der als Unterbau für den neuen Gehsteig dient, von der Sparkasse bis zum alten Rathaus eingebaut. Die Pflasterer werden die Beläge des Gehwegs und der Parkplatzflächen im Bereich der Baumburggasse weiterbauen. Dazu muss die gesamte nächste Woche die Baumburggasse gesperrt werden.

Bildschirmkopie:

26. Kalenderwoche 2022

Die Bauarbeiten schreiten weiter voran. Im Baufeld C sind die Arbeiten bis auf die Randbereiche unten am Johannesplatz und oben an der Baumburggasse im Wesentlichen abgeschlossen. Im Bereich des Oberen Tores sind die Leitungsbauarbeiten gut fortgeschritten, so dass am 30.6. bereits die Asphaltdecke hergestellt wird und am 1.7. der Verkehr wieder ungehindert durch das Stadttor rollen kann.

Im Baufeld D wurde die alte Brunnenstube zurückgebaut und an selber Stelle die Neue, wesentliche größere, eingebaut. Der runde Schacht neben dem Brunnenschacht ist ein weiterer Elektrant. Die drei bisher eingebauten Elektranten sind bereits am Stromnetz angeschlossen und können beim Stadtplatzfest erstmals genutzt werden.

Der weitere Baufortschritt:

Die Leitungsbauer werden nächste Woche noch im Baufeld D arbeiten und dann im Laufe der KW 28 am Johannesplatz nördlich der Kirche mit Kanal- und Wasserleitungsbeu beginnen.

Die Firma Porr teilt sich nächste Woche das Baufeld D mit der Firma Bauer. Hier wurde der Asphalt, der als Unterbau für den neuen Gehsteig dient, von der Sparkasse bis zum alten Rathaus eingebaut. Die Pflasterer werden die Beläge des Gehwegs und der Parkplatzflächen im Bereich der Baumburggasse weiterbauen. Dazu muss die gesamte nächste Woche die Baumburggasse gesperrt werden.

Bilder der 26. Kalenderwoche 2022



