

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2022 KW 33

Text: **Baufortschritt in der 33. Kalenderwoche 2022**

Die Firma Bauer hat in der 33. Kalenderwoche Kanal Anschlüsse verlegt und damit den nördlichen Bereich des Johannesplatzes fertiggestellt (Baufeld F). Die Firma Poor hat diese Woche beim Oberen Tor den Gehweg zurückgebaut , Leitungen verlegt, den Unterbau erstellt und den Gehweg asphaltiert.

Der weitere Bauablauf:

In der 34. Kalenderwoche wechselt die Fa. Bauer auf die Südseite des Johannesplatzes, somit in das Baufeld G. Parallel wird dann auch nördlich der Johanneskirche wieder abgesperrt, da hier dann von der Fa. Porr die Verkehrsflächen erneuert werden. Die Geschäfte am Johannesplatz sind in dieser Bauzeit fußläufig erreichbar, teilweise allerdings über Umwege und mit Behelfsbrücken. Die Vollsperrung des Johannesplatzes soll bis Ende September dauern, anschließend wird wieder eine Seite befahrbar sein.

In der KW 34 sollen die Flächen beim Brunnen noch hergestellt werden damit drauffolgend die Pflasterer wieder nacharbeiten können.

Bildschirmkopie:

Baufortschritt in der 33. Kalenderwoche 2022

Die Firma Bauer hat in der 33. Kalenderwoche Kanal Anschlüsse verlegt und damit den nördlichen Bereich des Johannesplatzes fertiggestellt (Baufeld F). Die Firma Poor hat diese Woche beim Oberen Tor den Gehweg zurückgebaut, Leitungen verlegt, den Unterbau erstellt und den Gehweg asphaltiert.

Der weitere Bauablauf:

In der 34. Kalenderwoche wechselt die Fa. Bauer auf die Südseite des Johannesplatzes, somit in das Baufeld G. Parallel wird dann auch nördlich der Johanneskirche wieder abgesperrt, da hier dann von der Fa. Porr die Verkehrsflächen erneuert werden. Die Geschäfte am Johannesplatz sind in dieser Bauzeit fußläufig erreichbar, teilweise allerdings über Umwege und mit Behelfsbrücken. Die Vollsperrung des Johannesplatzes soll bis Ende September dauern, anschließend wird wieder eine Seite befahrbar sein.

In der KW 34 sollen die Flächen beim Brunnen noch hergestellt werden damit drauffolgend die Pflasterer wieder nacharbeiten können.

Bilder der 33. Kalenderwoche 2022





