

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2022 KW 47 und 48

Text: **Baufortschritt in der 47. und 48. Kalenderwoche 2022**

In der 47. und 48. Kalenderwoche arbeiten die Pflasterer südöstlich der Johanneskirche. Solange die Temperaturen noch über dem Gefrierpunkt liegen ist weiterhin die Verlegung des Pflasters in gebundener Bauweise, also im Bereich der Fahrbahn und Parkplätze, möglich. Als Schutz vor schlechter Witterung für die Arbeiter wurde vom Bauhof ein Zelt aufgebaut, das immer wieder nach Bedarf versetzt wird. Geplant ist in diesem Bereich, noch in der 48. Kalenderwoche die Fahrbahn fertig zu pflastern und zu verfugen. In der 49. Kalenderwoche soll die Fugenmasse aushärten und gleichzeitig die Gehwege rund um die Kirche und an den Häusern des Johannesplatzes gepflastert werden. Parallel dazu wird im Baufeld E entlang der Fahrbahn des Stadtplatzes am Gehweg weiter gearbeitet.

Die Leitungsbauer müssen noch die letzten Hausanschlüsse im Baufeld H fertig stellen. Sie sind dann bis auf kleine Restarbeiten außerhalb des Unteren Stadttors und in der Baumburggasse fertig.

Am Volksfestplatz werden derzeit die gelagerten Materialien weggefahren.

Der Stadtplatz zeigt sich während des Advents in den Abendstunden bereits in feierlicher Stimmung und erstrahlt in festlichem Glanz. Sämtliche Beleuchtungen die eingesetzt werden, also bei Torrahmen, Sternen und Bäumen, sind selbstverständlich mit energiesparenden LED's ausgestattet.

Bildschirmkopie:

Baufortschritt in der 47. und 48. Kalenderwoche 2022

In der 47. und 48. Kalenderwoche arbeiten die Pflasterer südöstlich der Johanneskirche. Solange die Temperaturen noch über dem Gefrierpunkt liegen ist weiterhin die Verlegung des Pflasters in gebundener Bauweise, also im Bereich der Fahrbahn und Parkplätze, möglich. Als Schutz vor schlechter Witterung für die Arbeiter wurde vom Bauhof ein Zelt aufgebaut, das immer wieder nach Bedarf versetzt wird. Geplant ist in diesem Bereich, noch in der 48. Kalenderwoche die Fahrbahn fertig zu pflastern und zu verfugen. In der 49. Kalenderwoche soll die Fugenmasse aushärten und gleichzeitig die Gehwege rund um die Kirche und an den Häusern des Johannesplatzes gepflastert werden. Parallel dazu wird im Baufeld E entlang der Fahrbahn des Stadtplatzes am Gehweg weiter gearbeitet.

Die Leitungsbauer müssen noch die letzten Hausanschlüsse im Baufeld H fertig stellen. Sie sind dann bis auf kleine Restarbeiten außerhalb des Unteren Stadttores und in der Baumburggasse fertig.

Am Volksfestplatz werden derzeit die gelagerten Materialien weggefahren.

Der Stadtplatz zeigt sich während des Advents in den Abendstunden bereits in feierlicher Stimmung und erstrahlt in festlichem Glanz. Sämtliche Beleuchtungen die eingesetzt werden, also bei Torrahmen, Sternen und Bäumen, sind selbstverständlich mit energiesparenden LED's ausgestattet.

Bilder der 48. Kalenderwoche 2022





Bilder der 47. Kalenderwoche 2022



