

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2023 KW 14

Text: **Baufortschritt in der 14. Kalenderwoche 2023**

In der Karwoche hat die Baufirma im Baufeld H vor dem Laden QUERdurchsBEET gearbeitet. Es wurde die seitliche Randeinfassung mittels eines Einzeilers und einer mittleren Entwässerungsrinne mit einem Zweizeiler erstellt. Zur Vorbereitung der Pflasterarbeiten wurde danach teilweise mit Splitt aufgefüllt. Der Bauhof hat mit Schaltafeln einen provisorischen Zugang zum Laden gebaut.

Im Rückbereich des Baufeldes wurden noch Einlaufschächte gesetzt.

Parallel sind die Pflasterarbeiten beim Unteren Tor bis zur Raiffeisenbank durchgeführt worden.

Bildschirmkopie:

Baufortschritt in der 14. Kalenderwoche 2023

In der Karwoche hat die Baufirma im Baufeld H vor dem Laden QUERdurchsBEET gearbeitet. Es wurde die seitliche Randeinfassung mittels eines Einzeilers und einer mittleren Entwässerungsrinne mit einem Zweizeiler erstellt. Zur Vorbereitung der Pflasterarbeiten wurde danach teilweise mit Splitt aufgefüllt. Der Bauhof hat mit Schaltafeln einen provisorischen Zugang zum Laden gebaut.

Im Rückbereich des Baufeldes wurden noch Einlaufschächte gesetzt.

Parallel sind die Pflasterarbeiten beim Unteren Tor bis zur Raiffeisenbank durchgeführt worden.

Bilder der 14. Kalenderwoche 2023



