

## Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

[www.neumarkter-stadtplatz.de](http://www.neumarkter-stadtplatz.de)

Veröffentlichungsdatum: 2022 KW 23 und 24

Text: **23. und 24. Kalenderwoche 2022**

Auf der Baustelle wird in diesen Wochen auf der Ostseite des Stadtplatzes und im Bereich des Oberen Tores gearbeitet.

Im Baufeld C ist der untere Teil zwischen Reinigung Schrott und dem Fußgängerüberweg auf Höhe Metzgerei Korn bereits fertig. Dort sind die Sonnenschirme schon aufgebaut und die Terrassen füllen sich bei herrlichem Wetter mit zahlreichen Gästen. Der obere Teil dieses Baufeldes wird in den nächsten Arbeitstagen fertiggestellt.

Weiter oben im Baufeld D wurden die alten Gehwegplatten ausgebaut und vorübergehend durch eine dünne Kiesschicht ersetzt. Hier werden nächste Woche Lehrrohre inklusive der Hausanschlüsse verlegt. Anschließend wird der neue Gehweg aufgebaut. Es wird hier auch demnächst die alte Brunnenstube abgebrochen, damit in diesem Bereich Reparaturarbeiten am Hauptkanal durchgeführt werden können. Anschließend werden die neue Brunnenstube, die Baumquartiere und der Elektrant eingebaut.

Parallel dazu wird die Wasserleitung weitergebaut. Da die Leitung durch das Obere Stadttor verlegt wird, muss die Durchfahrt für mindestens zwei Wochen gesperrt werden.

Um die Pflasterarbeiten an der Schnittstelle zwischen Baufeld C und D erledigen zu können, wird die Baumburggasse in den kommenden drei Wochen jeweils von Mittwoch früh bis Donnerstag abends gesperrt sein.

**Das Obere Tor ist vom 14. Juni bis 5. Juli 2022 gesperrt**

Im Zuge der Stadtplatzsanierung muss das Obere Stadttor aufgrund von Wasserleitungsarbeiten von Dienstag, den **14.06.2022 bis einschließlich 05.07.2022** komplett gesperrt werden. Die Geschäfte am Stadtplatz sind weiterhin über das Untere Tor und den Johannesplatz erreichbar. In der Zeit vom Mittwoch, 15.06.2022 Abends bis Montag 20.06.2022 **7 Uhr**, wird über den Feiertag und das Wochenende die Sperrung aufgehoben.

Bildschirmkopie:

## 23. und 24. Kalenderwoche 2022

Auf der Baustelle wird in diesen Wochen auf der Ostseite des Stadtplatzes und im Bereich des Oberen Tores gearbeitet.

Im Baufeld C ist der untere Teil zwischen Reinigung Schrott und dem Fußgängerüberweg auf Höhe Metzgerei Korn bereits fertig. Dort sind die Sonnenschirme schon aufgebaut und die Terrassen füllen sich bei herrlichem Wetter mit zahlreichen Gästen. Der obere Teil dieses Baufeldes wird in den nächsten Arbeitstagen fertiggestellt.

Weiter oben im Baufeld D wurden die alten Gehwegplatten ausgebaut und vorübergehend durch eine dünne Kiesschicht ersetzt. Hier werden nächste Woche Lehrrohre inklusive der Hausanschlüsse verlegt. Anschließend wird der neue Gehweg aufgebaut. Es wird hier auch demnächst die alte Brunnenstube abgebrochen, damit in diesem Bereich Reparaturarbeiten am Hauptkanal durchgeführt werden können. Anschließend werden die neue Brunnenstube, die Baumquartiere und der Elektrant eingebaut.

Parallel dazu wird die Wasserleitung weitergebaut. Da die Leitung durch das Obere Stadttor verlegt wird, muss die Durchfahrt für mindestens zwei Wochen gesperrt werden.

Um die Pflasterarbeiten an der Schnittstelle zwischen Baufeld C und D erledigen zu können, wird die Baumburggasse in den kommenden drei Wochen jeweils von Mittwoch früh bis Donnerstag abends gesperrt sein.

## Bilder der 24. Kalenderwoche 2022





## Bilder aus der 23. Kalenderwoche 2022



## Das Obere Tor ist vom 14. Juni bis 5. Juli 2022 gesperrt

Im Zuge der Stadtplatzsanierung muss das Obere Stadttor aufgrund von Wasserleitungsarbeiten von Dienstag, den **14.06.2022 bis einschließlich 05.07.2022** komplett gesperrt werden. Die Geschäfte am Stadtplatz sind weiterhin über das Untere Tor und den Johannesplatz erreichbar. In der Zeit vom Mittwoch, 15.06.2022 Abends bis Montag 20.06.2022 **7 Uhr**, wird über den Feiertag und das Wochenende die Sperrung aufgehoben.