

## Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

[www.neumarkter-stadtplatz.de](http://www.neumarkter-stadtplatz.de)

Veröffentlichungsdatum: 2022 KW 27

### Text: **Die Bauarbeiten in der 27. Kalenderwoche 2022**

Auf der Baustelle läuft es planmäßig. Beide Firmen arbeiten in Baufeld D. Die Firma Bauer hat den Leitungsbau am Oberen Tor soweit abgeschlossen und ist derzeit mit Hausanschlüssen in der oberen Hälfte des Baufeldes D beschäftigt.

Die Firma Porr arbeitet in der unteren Hälfte dieses Baufelds. Dabei hat der Anschluss an das Baufeld C und der Einfahrtsbereich zur Baumburggasse dieser Tage oberste Priorität, um hier nächste Woche am Montag die Sperrung aufheben zu können. Parallel dazu werden die Quartiere für die vier Bäume eingebaut, die später um den oberen Brunnen stehen.

#### **Der geplante weitere Baufortschritt:**

Die Sperrung der Baumburggasse wird am Montag voraussichtlich um die Mittagszeit aufgehoben. Die Pflasterer und die Tiefbauer der Firma Porr arbeiten dann Richtung Norden weiter um Gehweg, Glasfaserversorgung, Straßenbeleuchtung, Kabelgräben, Geotextil, Kiesaufbau, Sinkkästen usw. einzubauen.

Die Firma Bauer fängt nächste Woche ab Dienstag 12.07.2022 am Johannesplatz nördlich der Kirche mit den Leitungsbauarbeiten an. Der Verkehr wird dann, vorerst einmal bis Ende Juli, südlich der Kirche in zwei Richtungen laufen. Hier wäre es natürlich hilfreich, wenn ortskundige Verkehrsteilnehmer den Weg über die beiden Tore in und aus dem Stadtplatz wählen würden, um die Situation an dieser Engstelle zu entspannen.

Bildschirmkopie:

## Die Bauarbeiten in der 27. Kalenderwoche 2022

Auf der Baustelle läuft es planmäßig. Beide Firmen arbeiten in Baufeld D. Die Firma Bauer hat den Leitungsbau am Oberen Tor soweit abgeschlossen und ist derzeit mit Hausanschlüssen in der oberen Hälfte des Baufeldes D beschäftigt.

Die Firma Porr arbeitet in der unteren Hälfte dieses Baufelds. Dabei hat der Anschluss an das Baufeld C und der Einfahrtbereich zur Baumburggasse dieser Tage oberste Priorität, um hier nächste Woche am Montag die Sperrung aufheben zu können. Parallel dazu werden die Quartiere für die vier Bäume eingebaut, die später um den oberen Brunnen stehen.

### **Der geplante weitere Baufortschritt:**

Die Sperrung der Baumburggasse wird am Montag voraussichtlich um die Mittagszeit aufgehoben. Die Pflasterer und die Tiefbauer der Firma Porr arbeiten dann Richtung Norden weiter um Gehweg, Glasfaserversorgung, Straßenbeleuchtung, Kabelgräben, Geotextil, Kiesaufbau, Sinkkästen usw. einzubauen.

Die Firma Bauer fängt nächste Woche ab Dienstag 12.07.2022 am Johannesplatz nördlich der Kirche mit den Leitungsbauarbeiten an. Der Verkehr wird dann, vorerst einmal bis Ende Juli, südlich der Kirche in zwei Richtungen laufen. Hier wäre es natürlich hilfreich, wenn ortskundige Verkehrsteilnehmer den Weg über die beiden Tore in und aus dem Stadtplatz wählen würden, um die Situation an dieser Engstelle zu entspannen.

## Bilder der 27. Kalenderwoche 2022



